105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 204

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «09» августа 2018 года.

Дата проведения заседания – 09.08.2018 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689);
3. **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134);
4. **ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689);
   ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982).

3. **Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

2.1 На момент проведения заседания член Ассоциации - **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, город Москва, улица Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17), не устранил требования согласно протоколов Правления Ассоциации (№ 491 от 10.05.2018г.; №499 от 28.06.2018г.), а именно: не устранены нарушения пункта 3.1.2. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:

Требования к кадровому составу:

- не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистов включенных в НРС НОСТРОЙ и 3-х специалистов с высшим профессиональном образованием соответствующего профиля и стажем работы в области строительства не менее 5-и лет, имеющим действующие удостоверения о повышении квалификации, находящихся в штате по основному месту работы;
- не предоставлен протокол заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора на 2-х специалистов указанных в Приложении №1.

Рекомендуется: исключить **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689).

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с нарушениями **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689) пункта 3.1.2. и пункта 3.3. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:

Требования к кадровому составу:

- не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистов включенных в НРС НОСТРОЙ и 3-х специалистов с высшим профессиональном образованием соответствующего профиля и стажем работы в области строительства не менее 5-и лет, имеющим действующие удостоверения о повышении квалификации, находящихся в штате по основному месту работы;
- не предоставлен протокол заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора на 2-х специалистов указанных в Приложении №1.

Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО».

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ДЕЙТОМ»** (ИНН 7702337689).

2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 6076/18 от 25.07.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 307 от 30.07.2018 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982; адрес местонахождения: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5, офис 3).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982) осуществляющего реконструкцию, строительство объекта капитального строительства «Регенерация комплекса зданий с приспособлением под жилые квартиры и устройством подземной автостоянки. Этапы 1, 2.», расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Якиманка, ул. Большая Полянка, вл. 9, стр. 1, 2, 4, 5, 6:

Нарушения выявлены 25.07.2018г.

Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 04.06.2018г № 3561/18 со сроком исполнения 16.07.2018:

В нарушение СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10). По результатам отрицательных заключений лаборатории ГБУ ЦЭИИС от 31.05.2018г. (зарегистрированы 01.06.2018) № 7192/18; № 7164/18; №7162/18; № 7193/18 подрядчиком при производстве монолитных работ допущены следующие нарушения:

1. Толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 6.4/6.А-6.В на отм.+15,950» составила 14-61 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации шифр №10Ф16 КЖ-1/6.2, стадия «Р», лист 5, принята 37 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -23 до +24 мм, что не соответствует требования СП 63.13330.2012 п. 11.2.3. (СП 70.13330.2012 п.5.16.16, таблица 5.10).
2. На отметке : +15,950 отклонения размеров длин от проектного значения монолитных ж/б стен в осях: 6.2/6.А; 6.2+1,63м/6.А; 6.2+3,64м/6.А; 6.4+2,24м/6.А; 6.5/6.А; 6.7/6.А; 6.7+1,825м/6.А составили от -36мм до +40мм, что не соответствует проекту П, шифр: 10Ф16-КР, лист 10 и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1.
3. На отметке: +15,950 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б колонн в осях: 6.2+1,55м/6.А+5.3м; 6.5+1,9м/6.В+0,95м; 6.6+2,25м/6.А+5,3м составили от -8мм до +15мм, что не соответствует проекту П, шифр: 10Ф16-КР, лист 10 и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=300мм +9мм; -6мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1;
4. На отметке: +15,950 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б колонн в осях: 6,2+1,55м/6.А+5,3м;6.2+0,2м/6.В+0,62м; 6.5+1,9м/6.А+5,3м; 6.5 +1,9м/6.В+0,95м составили от 0мм до +30мм, что не соответствует проекту П, шифр: 10Ф16-КР, лист 10 и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=600мм +13мм: -11мм),погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1.
5. В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены следующие дефекты:

5.1 В конструкциях «Стена в осях 6.4/6.А-6.В на отм. +15,950», «Стена в осях 6.4/6.Б-6.В на отм.+15,950», «Стена в осях 6.10-6.11/6.Г на отм.+15,950», «Стена в осях 6.8/6.А-6.Б на отм. +15,950» выявлены обнажения арматуры, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п.5.18.16;

5.2 В конструкции «Стена в осях 6.3/6.В-6.Г на отм. +15,950», «Стена в осях 6.8-6.10/6.А-6.Б на отм. +15,950» обнаружен недоуплотненный участок бетона, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 5.3.6;

5.3 В конструкциях «Стена в осях 6.3/6.А-6.Б на отм. +15,950» выявлены трещины, ширина раскрытия которых не превышает предельно допустимые значения установленные из условия сохранности арматуры, что соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 5.18.20;

В нарушение п. 428 к) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 Допущено хранение баллонов с газами без навинченных на их горловины предохранительных колпаков.

В нарушение п. 367 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 Допущено размещение административно-бытовых помещений в строящемся (реконструируемом) здании не выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982);

- вынести **ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 30.08.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982).

Вынести **ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 30.08.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982).

По третьему вопросу повестки дня:

На момент проведения заседания организация **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134; адрес местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100) устранила нарушения выявленные Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) при строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский район, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5, а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 23.08.2018 г. (протокол № 203 от 02.08.2018г.).

ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134) предоставлен акт от 27.07.2018г. об устранении нарушений выявленных в ходе проверки Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) (акт № 5580/18 от 20.07.2018 года).

Рекомендуется:
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134);

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с предоставлением **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134) документов подтверждающих устранение выявленных нарушений при строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский район, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5:

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134).

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А